

Kostenverfolgung: Summe je Projekt, Vergabeeinheit

Bericht vom: 10.03.2025 (15:09:45, TN) - Alle Beträge brutto in Euro

Gliederung	Budget	Budgetanpassung	Durchführungsbudget	Beauftragt	Zahlungsstand	Hochrechnung
2003_JHS Erweiterung Johannes-Helm-Schule Schwabach	36.017.594,38	82.405,62	36.100.000,00	32.349.117,95	26.857.785,07	36.585.911,21
2.013 Kampfmittel	99.000,00	-60.000,00	39.000,00	1.166,20	17.182,41	17.182,41
200 Herrichten	-	-	-	-	162.877,09	162.877,09
3.000 Abbruch	553.190,76	-	553.190,76	305.000,00	305.000,00	305.000,00
3.000B Maßnahmen im Bestand	249.499,57	-169.381,92	80.117,65	-	-	80.117,65
3.001 Gerüstarbeiten	76.057,66	41.653,63	117.711,29	126.669,13	128.214,59	128.214,59
3.002 Erdarbeiten, Baugrube	891.571,80	66.697,65	958.269,45	921.819,74	913.221,52	913.221,52
3.013 Baumeister	5.649.403,35	1.827.568,28	7.476.971,63	7.663.328,21	7.107.007,40	7.157.007,40
3.013.1 Betonkosmetik	-	-	-	3.285,00	2.400,83	3.285,00
3.013.2 Baumeister Barrierefrei	-	296.566,92	296.566,92	296.566,92	-	296.566,92
3.013.2.1 Baumeister barrierefrei Auszahlung	-	-	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.017.1 Stahlbauarbeiten	75.698,28	131.166,81	206.865,09	245.462,01	231.525,76	261.432,53
3.017.2 Holzbau Verbindungsgang	819.959,98	-217.493,00	602.466,98	617.640,86	-	682.640,86
3.020 Dachdeckungsarbeiten	866.950,70	207.574,74	1.074.525,44	1.091.939,33	973.282,23	1.054.854,52
3.024 Fliesen und Plattenarbeiten	156.467,15	-	156.467,15	147.642,79	118.076,62	137.492,79
3.025 Estricharbeiten	442.590,75	57.264,41	499.855,16	619.855,93	469.230,72	607.851,73
3.026.1 Zimmererarbeiten, vorgehängte Außenwandelemente	145.059,72	136.344,78	281.404,50	310.422,77	287.236,92	287.236,92
3.026.2 Fensterbau und Pfosten-Riegel-Fassade	1.834.452,30	260.071,71	2.094.524,01	2.159.957,26	2.121.309,47	2.124.807,26
3.026.3 vorgehängte hinterlüftete Fassade	743.184,18	674.786,83	1.417.971,01	1.449.266,57	1.176.755,10	1.349.266,57
3.027.1 Tischlerarbeiten Innentüren	305.996,60	193.580,41	499.577,01	662.025,56	415.874,24	636.875,56
3.027.2 Tischler Ausbau	446.185,74	405.620,67	851.806,41	1.153.545,54	922.836,43	1.153.545,54
3.029 Beschlagsarbeiten	27.903,12	-	27.903,12	19.316,68	-	19.316,68
3.031 Metallbau- und Schlosserarbeiten	180.979,96	-	180.979,96	216.156,34	153.265,18	219.326,50
3.032 Verglasungsarbeiten	382.704,00	312.585,56	695.289,56	706.312,03	708.432,83	748.986,38
3.033 Gebäudereinigungsarbeiten	46.505,20	-9.445,67	37.059,53	17.455,32	4.948,14	22.403,46
3.034 Malerarbeiten	179.053,35	-	179.053,35	127.738,65	53.550,00	160.738,65
3.036 Bodenbelagsarbeiten	178.440,50	-	178.440,50	144.649,26	59.500,00	139.649,26
3.037 Beschilderung	23.252,60	-	23.252,60	40.585,18	-	40.585,18
3.039.1 Trockenbauarbeiten	830.700,92	-12.861,77	817.839,15	926.945,24	769.618,22	817.839,15
3.039.1.2 Trockenbauarbeiten Restleistungen	-	49.892,57	49.892,57	47.518,38	2.799,23	49.892,57
3.039.2 Sanitärtrennwände	31.358,88	-	31.358,88	46.273,15	-	46.273,15
3.039.3 Mobile Trennwand	25.704,00	-25.704,00	-	-	-	-
3.039.4 Systemtrennwände	138.040,00	123.702,13	261.742,13	271.023,76	242.425,43	271.023,76
3.050 Elementtüren	174.989,00	-83.291,34	91.697,66	59.737,64	48.390,19	61.930,49
3.090.1 Sporthallenausbau Prallwand	256.683,00	194.486,46	451.169,46	463.381,69	338.064,35	463.381,69
3.090.2 Sportboden	145.441,80	-	145.441,80	140.289,81	119.073,43	140.139,81
3.090.3 Trennvorhang	32.725,00	-	32.725,00	41.647,62	39.519,90	41.647,62
3.090.4 Sporteinbaugeräte	99.561,35	-	99.561,35	128.766,33	89.986,43	128.616,33
300 Baukonstruktion	-	-	-	-	-	-
4.001 Vorarbeiten Tiefbau	90.963,22	34.424,91	125.388,13	125.388,13	141.636,48	141.636,48
4.001B Maßnahmen im Bestand ELT	-	-	-	-	-	-
4.002 Elektro Vorabmaßnahme	48.230,70	-	48.230,70	40.530,00	22.849,52	22.849,52
4.002B Maßnahmen im Bestand TGA	-	-	-	-	-	-
4.003 Kanal (Erschließung) Neubau	104.125,00	-	104.125,00	0,01	37.763,74	37.763,75
4.004 Sanitär Neubau	533.881,60	133.321,64	667.203,24	667.203,24	182.767,78	667.203,24
4.005 Lüftung Neubau	889.834,40	313.744,58	1.203.578,98	1.203.578,98	992.596,41	1.203.578,98
4.006 Heizung Neubau	779.699,90	176.644,86	956.344,76	956.344,76	780.590,85	956.344,76
4.007 Elektroarbeiten	2.646.642,11	699.526,17	3.346.168,28	3.347.477,57	1.965.647,01	3.347.477,57
4.008 Aufzugsarbeiten	190.995,00	-	190.995,00	122.812,76	70.329,00	122.812,76
4.009 MSR Neubau	584.413,76	-	584.413,76	553.395,59	15.482,43	553.395,59
4.010 Bauheizung	-	-	-	25.480,00	46.893,07	46.893,07
4.011 Medientechnik	289.051,00	-49.980,00	239.071,00	97.307,19	-	157.307,19
4.012 EDV Ausstattung	160.078,80	-	160.078,80	80.000,00	-	120.000,00
4.013 Küche	269.339,44	-	269.339,44	279.937,47	27.766,06	279.937,47
4.014 Erschließung Stadtwerke Elektro	58.488,50	-	58.488,50	58.933,31	-	58.933,31
4.016 Aufzug Bestand	-	80.000,00	80.000,00	52.600,38	-	52.600,38
4.017 Blitzschutzarbeiten	-	32.783,58	32.783,58	32.783,58	-	32.783,58
4.018 Beleuchtung Bestand	-	-	-	187.518,71	-	187.518,71
400 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-
5.001 Rodungen (Bauhof)	25.350,00	-	25.350,00	0,01	-	0,01
5.002 Parkplatz, Interimsarbeiten	90.000,00	-	90.000,00	187.545,50	175.145,38	175.145,38
5.003 Außenanlagen Hauptmaßnahme	1.231.000,00	25.745,00	1.256.745,00	1.192.053,46	621.379,23	1.192.053,46
5.004 Außenanlagen Schulhof	700.000,00	-	700.000,00	1.296.118,31	-	1.296.118,31
500 Außenanlagen	-	-	-	-	742,92	742,92
6.001.1 Ausstattung Schulmöbel	-	354.734,24	354.734,24	188.666,79	-	188.666,79
6.001.2 Ausstattung Tafelanlagen	-	70.290,76	70.290,76	53.593,08	36.898,32	51.793,08
6.002 Ausstattung Verwaltung	912.953,00	-580.486,81	332.466,19	234.847,38	-	234.847,38
6.003 Feuerlöscher	-	8.657,51	8.657,51	6.663,88	-	6.663,88
6.021 Iose Sportgeräte	-	50.629,30	50.629,30	63.895,35	-	67.395,35
600 Ausstattung	-	-	-	-	-	-
7.000 allgemeine Baunebenkosten	4.626.749,75	7.471,00	4.634.220,75	103.051,61	3.739.692,21	4.634.220,75
9.000 nicht vergebenes Vergabebudget	53.000,73	-53.000,73	-	-	-	-
9.001 Budgetanpassung 04/2023	4.523.486,25	-4.523.486,25	-	-	-	-
9.002 Budgetanpassung 09/2023	500.000,00	-500.000,00	-	-	-	-
9.003 Budgetanpassung 04/2024	600.000,00	-600.000,00	-	-	-	-