

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.44/005/2014

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Tiefbauamt

Sachbearbeiter/in: Dieter Reichard

Neubau eines selbstständigen Geh- und Radweges entlang und über die Schwabach im Bereich der Landsknechtsbrücke

Aktueller Sachstandsbericht zum Baufortschritt

Anlagen: 1 Bauzeitenplan bauausführende Firma
1 Bauzeitenplan Versorgungsträger

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	18.11.2014	öffentlich	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die mündliche Sachvortrag wird zur Kenntnis genommen

Finanzielle Auswirkungen	Ja	X	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag	-	Keine	
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt			
Haushaltsmittel vorhanden?			
Folgekosten?			

I. Sachvortrag

Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin des Gemeinschaftsprojektes zwischen dem Staatlichen Bauamt Nürnberg und der Stadt Schwabach zum Jahresende 2014 wird sich auf Grund von unvorhergesehenen Maßnahmen beim Rohbau, sowie umfangreicheren und komplexeren Umbindearbeiten der Versorgungsleitungen unter der Landsknechtsbrücke nicht halten lassen.

Aktuelle Informationen zum Baufortschritt und zur voraussichtlichen Baufertigstellung erfolgen im mündlichen Sachvortrag.