

Stand: 16.12.2019/26.11.2019/27.09.2019

Pos.	2019												2020												2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VORLEISTUNG BA 1		ARGE WGF/ TT		LPH 3		LPH 4		LPH 5		LPH 6		Erarbeitung/ Vorlage Lese-LV		Bekanntmachung		LPH 7		Vergabevorschlag		Trinkwasser, Gas BA 1.1		Maßnahmen BA 1.1		Starkstrom		Maßnahmen BA 1.1		Schwachstrom		Baumgutachten		Sanierung Rathausfassade		Leitungsbefahrung		Umverlegung/ Erneuerung Kanal		TELEKOM		GESAMTMASSNAHME		Baumplege/ -schutz, Rodungen		BA 1.1		MARTIN-LUTHER-PLATZ		Fertigstellung Festplatz-Fläche		Fertigstellung Servicepavillon		Fertigstellung Wasserspielkreis		KIRCHGASSE		EINGANGSBEREICH Rathaus/ Stadtkirche		KIRCHENSCHIFF		Stillstand auf Grund von Ausgrabungen		BA 1.2		FAHRBAHN MLP		FAHRBAHN KÖNIGSPLATZ		ANWOHNERZEILE		Stillstand auf Grund von Ausgrabungen		BA 2.1		BA 2.2		BA 3.1		BA 3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ARGE WGF/ TT		ARGE WGF/ TT		Aug. 2019 - Jan. 2020		FGGP+BA Servicepavillon (min. 8-12KW)		Jan. 2020-August 2020		Jun. 2020 - Dez. 2020		Erarbeitung/ Vorlage Lese-LV		Bekanntmachung		Dez. 2020 - Feb. 2021		Vergabevorschlag		Umverlegung/ Erneuerung, Ergänzung für neue Entnahmestellen		ca. 8 Wochen (Eigenangabe)		*Maßnahmen Nürnberger Str/ Kappadocia		*Maßnahmen Rosenberger Str/Fleischb.		Trassenänderung, Versorgung aus Hinterhof Ludwigstraße Hs.Nr.1-3		ca. 8 bis 10 Wochen		Fertigstellung Jan.2020		~ ab Frühjahr 2021 (ca. 1 Jahr)		~ Frühjahr 2020		Erfassung Oberflächenentw.		*Kanalauswechslung Rosenbergerstraße/ Fleischbrücke		Zuarbeit für Unterbringung Telefon-/Funkanlage in Servicepavillon						~2200 m²		min. 6 Monate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											