

<b>Kostenberechnung</b> Generalsanierung der Hermann Stamm Realschule mit Neubau und Mensa -			
<b>Kostengruppen <u>Ausweichklassen</u></b>			
Stand: 10.02.2026			Gesamtbetrag Euro / brutto
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>	% aus Ges	0,0%
			0
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	% aus Ges	0,4%
			<b>12.780</b>
210	Herrichten	0,0%	0
220	Öffentliche Erschließung	100,0%	12.780
230	Nichtöffentliche Erschließung	0,0%	0
240	Ausgleichsabgaben	0,0%	0
250	Übergangsmaßnahmen	0,0%	0
<b>300</b>	<b>Bauwerk-Baukonstruktionen</b>	% aus 300+400	97,5%
			<b>2.800.000</b>
300	Containeranlage	100,0%	2.800.000
<b>400</b>	<b>Bauwerk-Technische Anlagen</b>	% aus 300+400	2,5%
			<b>71.180</b>
410	Abwasser, Wasser- Gasanlagen	18,9%	13.460
420	Wärmeversorgungsanlagen	30,9%	22.000
430	Lufttechnische Anlagen	0,0%	0
440	Elektrische Anlagen	29,5%	21.020
450	Kommunikationssicherheit- und informationstechn. Anlage	20,7%	14.700
460	Förderanlagen	0,0%	0
470	Nutzungsspezifische Anlagen	0,0%	0
480	Gebäude- und Anlagenautomation	0,0%	0
490	Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,0%	0
<b>300 + 400</b>	<b>Bauwerk gesamt</b>		100,0%
			2.871.180
<b>500</b>	<b>Außenanlagen und Freiflächen</b>	% aus Ges	8,4%
			<b>240.000</b>
590	Contain - Prov. Außenanlagen + Koppe 550	100,0%	240.000
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	% aus Ges	5,6%
			<b>161.715</b>
610	Allgemeine Ausstattung	37,1%	60.000
620	Besondere Ausstattung	62,9%	101.715
630	Informationstechnische Ausstattung	0,0%	0
640	Künstlerische Ausstattung	0,0%	0
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten - Annahme 13%</b>	% aus Ges	13,2%
			<b>380.000</b>
<b>Summe KG 100 – 700</b>			<b>3.665.675</b>