

**Kostenverteilung Oberflächenabdichtung Deponie Schwabach**

Stand 05.06.2025

Jahr	Leistung	2016 bis 2022	2023	2024	2025	2030	Gesamtkosten
2023	Planungsbüro Fortschreibung Ausführungsplanung (LP 5 )						
2023	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)		116.386,39 €				
2023	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung						
2023	SiGe-Koordination		4.744,84 €				
2023	Fremdprüfung Geotechnik		52.184,50 €				
2023	Fremdprüfung Kunststofftechnik		45.718,00 €				
2023	Fremdprüfung Vermessung		12.120,00 €				
2023	Baufirma		3.161.397,98 €				
2024	Planungsbüro Fortschreibung Ausführungsplanung (LP 5 )						
2024	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)			71.610,71 €			
2024	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung						
2024	SiGe-Koordination			3.075,31 €			
2024	Materialfreigaben			89,78 €			
2024	Änderungsanzeige in Genehmigung 1			5.700,00 €			
2024	Änderungsanzeige in Genehmigung 2			20.900,00 €			
2024	Änderungsanzeige in Genehmigung 3			3.040,00 €			
2024	Projektbegleitung// Beratungen			679,74 €			
2024	Fremdprüfung Geotechnik			39.732,50 €			
2024	Fremdprüfung Kunststofftechnik			0,00 €			
2024	Fremdprüfung Vermessung			750,00 €			
2024	Baugrunderkundung SWB I Tank			3.292,50 €			
2024	Kampfmitteltekundung Baubegleitung (Kabeltrasse Richtung SiWa2			920,00 €			
2024	Kampfmitteltekundung SondierungKabeltrasse zu SiWa 1			2.565,00 €			
2024	Genehmigungsgebühr Regierung von Mittelfranken			1.100,00 €			
2024	Siebüberlaufuntersuchugn REKu Nordböschung (Auftrag mit 1.491,13)			1.194,43 €			
2024	Baufirma			2.484.209,82 €			
2025	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)				69.785,82 €		
2025	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung						
2025	SiGe-Koordination				1.669,55 €		
2025	Materialfreigaben				28.410,23 €		
2025	Änderungsanzeige in Genehmigung 1				475,00 €		
2025	Änderungsanzeige in Genehmigung 4				3.135,00 €		
2025	Nachtrag Anzeige Asphaltfräsgut				7.125,00 €		
2025	Anpassung QM-Plan				2.375,00 €		
2025	Projektbegleitung// Beratungen // Erweiterung Ing.Vertrag Schätzung				27.600,00 €		
2025	Fremdprüfung Geotechnik				55.112,38 €		
2025	Fremdprüfung Kunststofftechnik				140.393,25 €		
2025	Fremdprüfung Vermessung				7.780,00 €		
2025	Baufirma				2.395.392,20 €		
2025	Genehmigungsgebühr Regierung von Mittelfranken				300,00 €		
2025	Kampfmitteltekundung Baubegleitung Kabeltrasse zu SiWa 1				3.200,00 €		
2025	für 2025 Siebresteentsorgung aus Nordböschung				155.722,50 €		
2025	Sanierung GSV Gassammelbalken Nachrüsten in GSV-Station				12.400,00 €		
2025	Sanierung Kondensatbehältersustausch in GSV-Stadion				70.000,00 €		
2025	LVP Reptilienzaun				750,00 €		
2025	Auszahlung Einbehalt HOAI-Honorar Ing.-Vertrag				28.549,97 €		
2025	Auszahlung Einbehalt örtliche Bauüberwachung						
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (+ NK)				712,61 €		
2025	Auszahlung Einbehalt SiGe-Koordination				499,46 €		
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (ohne NK)				3.371,76 €		
2025	Auszahlung Einbehalt Materialfreigabe (ohne NK)				1.500,00 €		
2030	Planungsbüro LP 9					4.014,11 €	
		<b>2016 bis 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	
<b>Kosten netto</b>		<b>579.546 €</b>	<b>3.392.552 €</b>	<b>2.638.860 €</b>	<b>3.016.260 €</b>	<b>4.014 €</b>	<b>9.631.232 €</b>
<b>Mwst. (19 %)</b>		<b>110.114 €</b>	<b>644.585 €</b>	<b>501.383 €</b>	<b>573.089 €</b>	<b>763 €</b>	<b>1.829.934 €</b>
<b>Kosten (brutto)</b>		<b>689.660 €</b>	<b>4.037.137 €</b>	<b>3.140.243 €</b>	<b>3.589.349 €</b>	<b>4.777 €</b>	<b>11.461.166 €</b>

<b>Freigabe Stadtratsbeschluss 29.07.2022</b>	
11.711.234 €	netto
13.936.368 €	brutto
	13,94 Mio